

Total: 57

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                     |                    |         |                   |                     |           |                  |                                                                              |                                       |                                        |                             |                    |              | Averaje Financiera |              |              |                       |              |              |              |              |              |            | Averaje Física     |           |               |               | Observaciones                  |                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Clase del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Actividad | Tipo de Recursos | Programa Fondo Concesión                                                     | Programa Fondo Concesión - Especifica | Ramo                                   | Institución Ejecutora       | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso      | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Realizado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance     | Reintegrar | Unidad de Medida   | Población | Averaje Anual | Averaje Acum. |                                |                                |
| MOR00146000526247                | Equipamiento Electrónico del Centro de Bombo Acapetzingo                                                                            | 07-20-056/2014     | Norelva | Corrientes        | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$99,100     | \$9,140,833  | \$9,140,833           | \$9,140,833  | \$9,140,833  | \$9,140,833  | \$9,140,833  | 100.00       | \$0        | Cárcano            | 3,000     | 0.00          | 100.00        | Financiera / Física / Registro |                                |
| MOR01460000101334                | Construcción de Desagües Sanitarios Al Colector Chapetón (Purga Chapetón)                                                           | 07-20-062/2014     | Norelva | Corrientes        | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$1,145,000  | \$1,400,837  | \$1,400,837           | \$1,400,837  | \$1,400,837  | \$1,400,837  | \$1,400,837  | 100.00       | \$0        | CONEXIONES         | 15,000    | 0.00          | 100.00        | Financiera / Física / Registro |                                |
| MOR01460000101870                | Reforzamiento de la 2da Etapa del Sistema de Agua Potable en Jajilla (1.3 km)                                                       | 12-20-063/2014     | Norelva | Jajilla           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$2,005,015  | \$3,944,000  | \$3,944,000           | \$3,944,000  | \$3,944,000  | \$3,944,000  | \$3,944,000  | 100.00       | \$0        | Tomas Domiciliares | 5,945     | 0.00          | 100.00        | Financiera / Física / Registro |                                |
| MOR01460000102080                | Construcción de la 2da Etapa del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Urbana de la Piedad                               | 12-20-063/2014     | Norelva | Jajilla           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$804,000    | \$1,173,004  | \$1,173,004           | \$1,173,004  | \$1,173,004  | \$1,173,004  | \$1,173,004  | 100.00       | \$0        | Kilómetro          | 5,551     | 0.00          | 100.00        | Financiera / Física / Registro |                                |
| MOR01460000102091                | Reforzamiento y Afonso de Pozo Profundo Para Agua Potable                                                                           | 03-20-068/2014     | Norelva | Amatitlan         | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$823,524    | \$544,000    | \$544,000             | \$544,000    | \$544,000    | \$544,000    | \$544,000    | \$544,000    | 100.00     | \$0                | Pozo      | 3,330         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102096                | Construcción de Equipamiento de Purga Chapetón, Línea de Conducción (1000 m, Red (10.8 km) y Tanque Elevado (10,315 m) (sin nombre) | 07-20-066/2014     | Norelva | Corrientes        | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$6,475,726  | \$6,948,742  | \$6,948,742           | \$6,948,742  | \$6,948,742  | \$6,948,742  | \$6,948,742  | \$6,948,742  | 100.00     | \$0                | Sistema   | 1,900         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102100                | Proyecto Ejecutivo de la Estación Electrónica de 50 Fuentes de Abastecimiento                                                       | 09-20-011/2014     | Norelva | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$2,494,404  | \$2,546,757  | \$2,546,757           | \$2,546,757  | \$2,546,757  | \$2,546,757  | \$2,546,757  | \$2,546,757  | 100.00     | \$0                | Proyecto  | 72,393        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102214                | Proyecto Integral de Agua Potable, Saneamiento y Saneamiento en la Localidad de Oaxtepec                                            | 20-20-012/2014     | Norelva | Yajajay           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$2,000,000  | \$2,083,254  | \$2,083,254           | \$2,083,254  | \$2,083,254  | \$2,083,254  | \$2,083,254  | \$2,083,254  | 100.00     | \$0                | Proyecto  | 6,039         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102240                | Construcción de Colectores en Jajilla Para Hacer Llegar Agua Potable a la Zona Urbana                                               | 12-20-017/2014     | Norelva | Jajilla           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$6,026,205  | \$10,767,742 | \$10,767,742          | \$10,767,742 | \$10,767,742 | \$10,767,742 | \$10,767,742 | \$10,767,742 | 100.00     | \$0                | Colector  | 35,000        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102254                | Construcción de Colectores y Subcolectores (3.8 km) Municipio de Jajilla (Compras Privataria)                                       | 12-20-002/2014     | Norelva | Jajilla           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$5,503,005  | \$6,000,959  | \$6,000,959           | \$6,000,959  | \$6,000,959  | \$6,000,959  | \$6,000,959  | \$6,000,959  | 100.00     | \$0                | Colector  | 3,540         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102276                | Sustitución de Red de Agua Potable y Red de Drenaje en el Primer Cuadro del Centro de Zacatepec                                     | 31-20-004/2014     | Norelva | Zacatepec         | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$4,805,004  | \$7,279,160  | \$7,279,160           | \$7,279,160  | \$7,279,160  | \$7,279,160  | \$7,279,160  | \$7,279,160  | 100.00     | \$0                | Sistema   | 29,000        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102280                | Proyecto Ejecutivo de la 01a Etapa de Agua Potable en el Purg Chapetón                                                              | 09-20-018/2014     | Norelva | Mutizilac         | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$1,402,000  | \$2,403,913  | \$2,403,913           | \$2,403,913  | \$2,403,913  | \$2,403,913  | \$2,403,913  | \$2,403,913  | 100.00     | \$0                | Proyecto  | 1,623         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102287                | Construcción de Filtros Para la Saneación de Avenida del 2 (dos) Fuentes de Abastecimiento                                          | 08-20-005/2014     | Norelva | Delicias          | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$10,004,100 | \$4,875,380  | \$4,875,380           | \$4,875,380  | \$4,875,380  | \$4,875,380  | \$4,875,380  | \$4,875,380  | 100.00     | \$0                | Acción    | 49,193        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102215                | Construcción de la 2a. Etapa de Saneamiento de la Parte Norte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca                                | 07-20-014/2014     | Norelva | Corrientes        | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$3,006,004  | \$3,101,695  | \$3,101,695           | \$3,101,695  | \$3,101,695  | \$3,101,695  | \$3,101,695  | \$3,101,695  | 100.00     | \$0                | Kilómetro | 4,568         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102255                | Construcción de Colectores del Proyecto, Jajajay (Primera Etapa)                                                                    | 11-20-014/2014     | Norelva | Jajajay           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$3,872,802  | \$5,178,074  | \$5,178,074           | \$5,178,074  | \$5,178,074  | \$5,178,074  | \$5,178,074  | \$5,178,074  | 100.00     | \$0                | Colector  | 14,525        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102287                | Construcción del Sistema de Agua Potable en el Alcantarillado, Línea de Colector de la Zona Urbana de la Piedad (1000m)             | 20-20-001/2014     | Norelva | Amatitlan         | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$10,138,005 | \$18,065,740 | \$18,065,740          | \$18,065,740 | \$18,065,740 | \$18,065,740 | \$18,065,740 | \$18,065,740 | 100.00     | \$0                | Sistema   | 4,113         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102305                | Equipamiento Electrónico de Pozo Profundo de la Zona Urbana de la Piedad                                                            | 33-20-016/2014     | Norelva | Tamón             | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$187,879    | \$2,808,295  | \$2,808,295           | \$2,808,295  | \$2,808,295  | \$2,808,295  | \$2,808,295  | \$2,808,295  | 100.00     | \$0                | Pozo      | 3,847         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102308                | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Para la Zona Urbana de la Piedad (Segunda Etapa)                         | 12-20-023/2014     | Norelva | Jajilla           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$1,399,000  | \$1,412,700  | \$1,412,700           | \$1,412,700  | \$1,412,700  | \$1,412,700  | \$1,412,700  | \$1,412,700  | 100.00     | \$0                | Sistema   | 0             | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102304                | Estado Para la Optimización de Puros Profundos en la Zona Metropolitana de Camalá, Para el Fortalecimiento                          | 09-20-014/2014     | Norelva | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$2,000,000  | \$1,583,530  | \$1,583,530           | \$1,583,530  | \$1,583,530  | \$1,583,530  | \$1,583,530  | \$1,583,530  | 100.00     | \$0                | Proyecto  | 32,000        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102440                | Estado de la Situación Actual de los Organismos Operadores Municipales de la Zona Metropolitana de Camalá, Para el Fortalecimiento  | 09-20-020/2014     | Norelva | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$700,700    | \$880,350    | \$880,350             | \$880,350    | \$880,350    | \$880,350    | \$880,350    | \$880,350    | 100.00     | \$0                | Estudio   | 2,940         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102464                | Proyecto Ejecutivo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento                                                                    | 10-20-035/2014     | Norelva | Oaxaca            | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$1,276,154  | \$1,578,716  | \$1,578,716           | \$1,578,716  | \$1,578,716  | \$1,578,716  | \$1,578,716  | \$1,578,716  | 100.00     | \$0                | Proyecto  | 3,059         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102465                | Primera Etapa de la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Urbana de la Piedad                           | 09-20-043/2014     | Norelva | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$3,940,303  | \$3,128,263  | \$3,128,263           | \$3,128,263  | \$3,128,263  | \$3,128,263  | \$3,128,263  | \$3,128,263  | 100.00     | \$0                | Sistema   | 0             | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102483                | Construcción de Alcantarillado en la Zona Urbana de la Piedad (Segunda Etapa)                                                       | 05-20-026/2014     | Norelva | Camalá            | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de la Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$209,149    | \$2,808,345  | \$2,808,345           | \$2,808,345  | \$2,808,345  | \$2,808,345  | \$2,808,345  | \$2,808,345  | 100.00     | \$0                | Colector  | 3,209         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102490                | Construcción de la 2da Etapa del Saneamiento de la Parte Norte de la Zona Urbana de la Piedad (Segunda Etapa)                       | CA/004/0274/2014   | Norelva | Jajajay           | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$206,200    | \$500,753    | \$500,753             | \$500,753    | \$500,753    | \$500,753    | \$500,753    | \$500,753    | 100.00     | \$0                | caja      | 10,000        | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102492                | Rehabilitación del Pozo Para el Saneamiento de la Zona Urbana de la Piedad                                                          | 12-20-038/2014     | Norelva | Tamón             | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                       | 10-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014               | \$32,007     | \$704,202    | \$704,202             | \$704,202    | \$704,202    | \$704,202    | \$704,202    | \$704,202    | 100.00     | \$0                | Pozo      | 3,847         | 0.00          | 100.00                         | Financiera / Física / Registro |
| MOR01460000102495                | Acciones de Mejora Para el Eficiente Uso del Agua Potable y Saneamiento en la Zona Urbana de la Piedad                              | 21-20-036/2014     | Norelva | Zacatepec         | Cobertura municipal | Subsidio  |                  | 2014 Programa de Agua Potable de                                             |                                       |                                        |                             |                    |              |                    |              |              |                       |              |              |              |              |              |            |                    |           |               |               |                                |                                |

Total: 57

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                      |                    |         |                   |                     |          |                 |                                                                              |                                      |                                        |                           |                    |              | Avance Financiero |             |             |                       |              |             |             |             |          |          | Avance Física     |           |              | Observaciones |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito   | Tipo de Recurso | Programa Fondo Concesio                                                      | Programa Fondo Concesio - Especifica | Ramo                                   | Institución Ejecutora     | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Recaudado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegr | Unidad de Medida  | Población | Avance Anual |               | Avance Acum                    |
| MOR0614030826247                 | Equipamiento Electrónico del Carrizal de San Juan, Michoacán                                                                         | 07-20-056/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$99,190    | \$9,140,833 | \$9,140,833           | \$9,140,833  | \$9,140,833 | \$9,140,833 | \$9,140,833 | 100.00   | \$0      | Cárcano           | 3,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264708                | Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De San Juan, Michoacán                                                                | 04-20-029/2014     | Morelos | Ayala             | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$1,411,804 | \$1,454,329 | \$1,454,329           | \$1,454,329  | \$1,454,329 | \$1,454,329 | \$1,454,329 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 0         | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264716                | Acuerdo de Energía en Morelos, Bienes y Bienes Electrónicos de San Juan, Michoacán                                                   | 12-20-053/2014     | Morelos | Juchitán          | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$178,905   | \$2,235,600 | \$2,235,600           | \$2,235,600  | \$2,235,600 | \$2,235,600 | \$2,235,600 | 100.00   | \$0      | Planta            | 0         | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264730                | Equipamiento Para Los "Infantes y Adolescentes" Línea de Saneamiento Municipal                                                       | 10-20-051/2014     | Morelos | Micacán           | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$5,518,345 | \$6,478,344 | \$6,478,344           | \$6,478,344  | \$6,478,344 | \$6,478,344 | \$6,478,344 | 100.00   | \$0      | Puro              | 0         | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264740                | Estudio de Fuentes de Abastecimiento y Proyecto Ejecutivo de Agua Potable Para Jacapán de Amilán y Temo                              | 09-20-027/2014     | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$1,193,385 | \$1,948,406 | \$1,948,406           | \$1,948,406  | \$1,948,406 | \$1,948,406 | \$1,948,406 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 9,291     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264778                | Aplicación Del Filtro Percolador De La Planta De Tratamiento de Agua Residual De Tepicilcingo                                        | 10-20-038/2014     | Morelos | Tepicilcingo      | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$141,572   | \$1,909,814 | \$1,909,814           | \$1,909,814  | \$1,909,814 | \$1,909,814 | \$1,909,814 | 100.00   | \$0      | Litro por segundo | 4,817     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264810                | Estudio de Fuentes de Abastecimiento y Proyecto Ejecutivo de Sistema Agua Potable Para Cabecera Municipales Tepicilcingo y Michoacán | 09-20-038/2014     | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$2,282,854 | \$2,618,319 | \$2,618,319           | \$2,618,319  | \$2,618,319 | \$2,618,319 | \$2,618,319 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 29,561    | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264908                | Construcción De La Ob. Etapa Colector Arriatrazo                                                                                     | 07-20-048/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$332,354   | \$554,263   | \$554,263             | \$554,263    | \$554,263   | \$554,263   | \$554,263   | 100.00   | \$0      | Colector          | 1,200     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264910                | Reforzamiento (Obra) y Afre de Puro Para Agua Potable, Col. Abasco                                                                   | 07-20-041/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$21,127    | \$3,951,625 | \$3,951,625           | \$3,951,625  | \$3,951,625 | \$3,951,625 | \$3,951,625 | 100.00   | \$0      | Puro              | 1,840     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR06140308264945                | Rehabilitación Del Paso de Agua Potable, Col. Abasco, Michoacán                                                                      | 11-20-056/2014     | Morelos | Jacapán           | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$3,336,719 | \$3,958,237 | \$3,958,237           | \$3,958,237  | \$3,958,237 | \$3,958,237 | \$3,958,237 | 100.00   | \$0      | Puro              | 0         | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649374               | Rehabilitación Del Colector Central En La Unión Troncal Del Río Comita Baja De Cuente Carlos Pichon                                  | 08-20-057/2014     | Morelos | Cuicatla          | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$2,492,409 | \$3,757,588 | \$3,757,588           | \$3,757,588  | \$3,757,588 | \$3,757,588 | \$3,757,588 | 100.00   | \$0      | Colector          | 5,900     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649527               | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Del Centro De Cuente Carlos Pichon, Michoacán                  | 09-20-049/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$1,577,887 | \$3,511,185 | \$3,511,185           | \$3,511,185  | \$3,511,185 | \$3,511,185 | \$3,511,185 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 3,858     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649562               | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Del Centro De Cuente Carlos Pichon, Michoacán                  | 12-20-052/2014     | Morelos | Juchitán          | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$2,717,372 | \$2,893,430 | \$2,893,430           | \$2,893,430  | \$2,893,430 | \$2,893,430 | \$2,893,430 | 100.00   | \$0      | Sistema           | 1,212     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649566               | Planta Potabilizadora de Manantial Para Suministro de Agua Potable, Col. Abasco, Michoacán                                           | 10-20-053/2014     | Morelos | Nuchitán          | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$7,816,256 | \$7,684,844 | \$7,684,844           | \$7,684,844  | \$7,684,844 | \$7,684,844 | \$7,684,844 | 100.00   | \$0      | Plan              | 1,226     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649533               | Proyecto Ejecutivo De Saneamiento De La Barriada Cuicilcingo, Cuernavaca                                                             | 07-20-048/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$1,977,545 | \$1,973,566 | \$1,973,566           | \$1,973,566  | \$1,973,566 | \$1,973,566 | \$1,973,566 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 1,840     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649534               | Mejoramiento De La Eficiencia En La Planta De Tratamiento de Aguas                                                                   | 10-20-054/2014     | Morelos | Quicilcingo       | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$818,818   | \$805,694   | \$805,694             | \$805,694    | \$805,694   | \$805,694   | \$805,694   | 100.00   | \$0      | Planta            | 1,200     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649546               | Proyecto Ejecutivo Del Templo Elevado De El Puro La Tlacotal En El Municipio de Nuchitán                                             | 10-20-056/2014     | Morelos | Nuchitán          | Cobertura municipal | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$283,185   | \$236,816   | \$236,816             | \$236,816    | \$236,816   | \$236,816   | \$236,816   | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 1,150     | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |
| MOR061403082649562               | Investigación y Diagnóstico De Los Sistemas Independientes De Agua Potable Asistidos En El Estado de Morelos                         | 09-20-047/2014     | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura estatal   | Subsidio |                 | S014 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$1,885,138 | \$1,884,110 | \$1,884,110           | \$1,884,110  | \$1,884,110 | \$1,884,110 | \$1,884,110 | 100.00   | \$0      | Proyecto          | 110,500   | 0.00         | 100.00        | Financiera / Física / Registro |