

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 38

Información General del Proyecto														Averaje Financiera										Averaje Física				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activi	Tipo de Recurso	Programa Foma Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averaje	Reintegr	Unidad de Medida	Población	Averaje Anual	Averaje Acum	
NOR144038031809	Proyecto Ejecutor Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Huichila	19-28-005/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$902,417	\$1,906,918	\$1,906,918	\$1,906,918	\$1,906,918	\$1,906,918	\$1,906,918	100.00	\$0	Proyecto	1,935	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038032021	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Zona Rural	08-28-014/2014	Noreles	Delicias Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,576	\$1,137,692	\$1,137,692	\$1,137,692	\$1,137,692	\$1,137,692	\$1,137,692	100.00	\$0	Sistema	148	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038032828	Proyecto Ejecutor Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario En Zona Rural	08-28-008/2014	Noreles	Delicias Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,814	\$879,824	\$879,824	\$879,824	\$879,824	\$879,824	\$879,824	100.00	\$0	Proyecto	1,659	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038032997	Proyecto Ejecutor Para La Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	09-28-013/2014	Noreles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,953,106	\$2,347,487	\$2,347,487	\$2,347,487	\$2,347,487	\$2,347,487	\$2,347,487	100.00	\$0	Proyecto	13,227	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033247	Proyecto Ejecutor Para La Construcción De Tanga Ciudad Conitalo	21-28-020-2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$388,154	\$348,847	\$348,847	\$348,847	\$348,847	\$348,847	\$348,847	100.00	\$0	Proyecto	316	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033262	Proyecto Ejecutor Para La Construcción De Tanga Ciudad Conitalo	18-28-015/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,728,517	\$2,347,501	\$2,347,501	\$2,347,501	\$2,347,501	\$2,347,501	\$2,347,501	100.00	\$0	Sistema	1,153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033298	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	05-28-016/2014	Noreles	Ciudad del Rio	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,175,929	\$1,521,794	\$1,521,794	\$1,521,794	\$1,521,794	\$1,521,794	\$1,521,794	100.00	\$0	Pozo	1,659	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033337	Proyecto Ejecutor Para El Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	18-28-020/2014	Noreles	Yacajitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$879,103	\$749,215	\$749,215	\$749,215	\$749,215	\$749,215	\$749,215	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033332	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	18-28-017/2014	Noreles	Ciudad del Rio	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,132,867	\$2,782,578	\$2,782,578	\$2,782,578	\$2,782,578	\$2,782,578	\$2,782,578	100.00	\$0	Pozo	488	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033243	Proyecto Ejecutor Para La Modernización De Alcantarillado Sanitario En Zona Rural	20-28-009/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$839,428	\$913,939	\$913,939	\$913,939	\$913,939	\$913,939	\$913,939	100.00	\$0	Proyecto	1,809	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033362	Reforación Y Afere De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	18-28-018/2014	Noreles	Yacajitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,279,488	\$2,298,193	\$2,298,193	\$2,298,193	\$2,298,193	\$2,298,193	\$2,298,193	100.00	\$0	Pozo	2,288	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033371	Estudios Geomorfologicos Para La Construcción De La Zona De Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	09-28-010/2014	Noreles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$518,889	\$521,792	\$521,792	\$521,792	\$521,792	\$521,792	\$521,792	100.00	\$0	Estudio	6,965	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033373	Construcción De La Primera Etapa De La Zona De Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	19-28-023/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,644,816	\$3,512,484	\$3,512,484	\$3,512,484	\$3,512,484	\$3,512,484	\$3,512,484	100.00	\$0	Red	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033287	Reforación Y Afere De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	17-28-021/2014	Noreles	Puerto de Jala	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,987,405	\$2,888,821	\$2,888,821	\$2,888,821	\$2,888,821	\$2,888,821	\$2,888,821	100.00	\$0	Pozo	338	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033401	Proyecto Ejecutor Para El Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	18-28-007/2014	Noreles	Yacajitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$482,496	\$514,551	\$514,551	\$514,551	\$514,551	\$514,551	\$514,551	100.00	\$0	Proyecto	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033406	Proyecto Ejecutor Para La Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	19-28-004/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$853,184	\$741,782	\$741,782	\$741,782	\$741,782	\$741,782	\$741,782	100.00	\$0	Proyecto	1,457	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033428	Construcción De La Segunda Etapa De La Zona De Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	20-28-019/2014	Noreles	Yacajitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,839,963	\$2,873,187	\$2,873,187	\$2,873,187	\$2,873,187	\$2,873,187	\$2,873,187	100.00	\$0	Sistema	1,878	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033425	Proyecto Ejecutor Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ciudad Del Rio	CEA/06A/033A/2014	Noreles	Tlaxiiltmango	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,129	\$552,588	\$552,588	\$552,588	\$552,588	\$552,588	\$552,588	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033438	Proyecto Ejecutor Para La Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	03-28-012/2014	Noreles	Amatitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$921,702	\$1,832,693	\$1,832,693	\$1,832,693	\$1,832,693	\$1,832,693	\$1,832,693	100.00	\$0	Proyecto	2,273	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033433	Reforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	05-28-021/2014	Noreles	Ciudad del Rio	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,813	\$2,389,727	\$2,389,727	\$2,389,727	\$2,389,727	\$2,389,727	\$2,389,727	100.00	\$0	Pozo	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033459	Proyecto Ejecutor Para Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	18-28-006/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$843,788	\$943,182	\$943,182	\$943,182	\$943,182	\$943,182	\$943,182	100.00	\$0	Proyecto	1,235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033443	Proyecto Ejecutor Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ciudad Del Rio	CEA/06A/033A/2014	Noreles	Tlaxiiltmango	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,817	\$556,223	\$556,223	\$556,223	\$556,223	\$556,223	\$556,223	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033427	Proyecto Ejecutor Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ciudad Del Rio	CEA/06A/040A/2014	Noreles	Tlaxiiltmango	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$489,114	\$557,586	\$557,586	\$557,586	\$557,586	\$557,586	\$557,586	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033436	Proyecto Ejecutor Para La Construcción De Planta Potabilizadora	20-28-030/2014	Noreles	Tlaxiiltmango	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$877,382	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033444	Proyecto Ejecutor Para La Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	22-28-023/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$883,588	\$951,446	\$951,446	\$951,446	\$951,446	\$951,446	\$951,446	100.00	\$0	Proyecto	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033468	Construcción De La Segunda Etapa De La Zona De Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	09-28-036-14	Noreles	Comitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,824,689	\$2,297,273	\$2,297,273	\$2,297,273	\$2,297,273	\$2,297,273	\$2,297,273	100.00	\$0	Red	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033451	Construcción De Colectores y Alcantarillado Sanitario Para Grande	25-28-037/2014	Noreles	Tlaxiiltmango	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,335,823	\$1,331,969	\$1,331,969	\$1,331,969	\$1,331,969	\$1,331,969	\$1,331,969	100.00	\$0	Sistema	588	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033473	Reforación De Pozo Para Agua Potable Ciudad Del Rio	CEA/06A/033A/2014	Noreles	Comitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,182,188	\$2,889,345	\$2,889,345	\$2,889,345	\$2,889,345	\$2,889,345	\$2,889,345	100.00	\$0	Pozo	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033436	Proyecto Ejecutor De Red De Alcantarillado Sanitario Huichila	01-28-003/2014	Noreles	Amatitlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$798,455	\$989,474	\$989,474	\$989,474	\$989,474	\$989,474	\$989,474	100.00	\$0	Proyecto	1,792	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033463	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Ciudad Del Rio	CEA/06A/033A/2014	Noreles	Tepehcingo	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,363,788	\$6,817,556	\$6,817,556	\$6,817,556	\$6,817,556	\$6,817,556	\$6,817,556	100.00	\$0	Sistema	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NOR144038033764	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Monte Real)	09-28-034/2014	Noreles	Mutizlan	Cobertura municipal	Subsidio	2015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$336,811	\$386,978	\$386,978	\$386,978	\$386,978	\$386,978	\$386,978	100.00	\$0	Sistema	41	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 38

Información General del Proyecto													Avance Financiera										Avance Física				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Montepto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MOR140308030820	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Multichila	10-20-005/2014	Morelos	Tepealcingo	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$902,417	\$1,006,910	\$1,006,910	\$1,006,910	\$1,006,910	\$1,006,910	\$1,006,910	\$1,006,910	100.00	\$0	Proyecto	1,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030829	Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado Sanitario El Salitre	04-20-026/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,339,413	\$2,820,942	\$2,820,942	\$2,820,942	\$2,820,942	\$2,820,942	\$2,820,942	\$2,820,942	100.00	\$0	Sistema	1,104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030837	Construcción De La Primera Etapa De Los Acueductos Complementarios Para El Abastecimiento De Agua Para uso y Consumo Humano En La Comunidad Rural De Camacho	CSA/SGA/9404/2014	Morelos	Mutitzilac	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,292,501	\$6,565,694	\$6,565,694	\$6,565,694	\$6,565,694	\$6,565,694	\$6,565,694	\$6,565,694	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030852	Construcción y Adquisición Del Pozo La Repulera, Línea De Conducción Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento	CSA/SGA/950/2014	Morelos	Yautepet	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,709	\$6,409,950	\$6,409,950	\$6,409,950	\$6,409,950	\$6,409,950	\$6,409,950	\$6,409,950	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030859	Análisis De La Situación Actual De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De 1,000 A 2,500 Habitantes En El Estado De Morelos	10-20-044/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,006,221	\$1,945,820	\$1,945,820	\$1,945,820	\$1,945,820	\$1,945,820	\$1,945,820	\$1,945,820	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030869	Construcción De La Primera Etapa De Modernización y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Palo Blanco y Agua Salado	04-20-029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,400	\$1,582,414	\$1,582,414	\$1,582,414	\$1,582,414	\$1,582,414	\$1,582,414	\$1,582,414	100.00	\$0	Sistema	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308030864	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Valtz Verde Y El Turbio	14-20-031/2014	Morelos	Munstepec	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,940	\$1,630,340	\$1,630,340	\$1,630,340	\$1,630,340	\$1,630,340	\$1,630,340	\$1,630,340	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR140308040505	Primer Etapa Para La Construcción De La Línea De Abastecimiento De Agua Pluvial El Vigia	23-20-022/2014	Morelos	Tlaquepán	Cobertura municipal	Subsidio	SETE Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,390,030	\$6,399,621	\$6,399,621	\$6,399,621	\$6,399,621	\$6,399,621	\$6,399,621	\$6,399,621	100.00	\$0	Sistema	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR